

**Общество с ограниченной ответственностью
"Волгоградский Промстройпроект"**

СРО-П-176-19102012

СВИДЕТЕЛЬСТВО

**О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ,
КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА**

ОП-3443922218 от 17.06.2013

Жилая застройка, расположенная по адресу: г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. им. Степана Разина, 25.

I очередь строительства. 1 этап

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 7. Проект организации строительства


500/2021-001-ПОС

Том 7

Изм.	№ док.	Подп.	Дата
1	040.23	<i>М.В.С.</i>	04.23

2023

Изм. инв. №	
Подпись и дата	
Изм. № подл.	



**Общество с ограниченной ответственностью
"Волгоградский Промстройпроект"**

СРО-П-176-19102012

СВИДЕТЕЛЬСТВО

**О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ,
КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА**

ОП-3443922218 от 17.06.2013 г.

Жилая застройка, расположенная по адресу: г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. им. Степана Разина, 25.

I очередь строительства. 1 этап

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 7. Проект организации строительства

500/2021-001-ПОС

Том 7

Директор

Главный инженер проекта



Л.В. Кобченко

И.С. Борзова

2023

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Введение

Раздел «Проект организации строительства» для объекта: «Жилая застройка, расположенная по адресу: г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. им. Степана Разина, 25. I очередь строительства. 1 этап», разработана на основании договора № 500 от 17.05.2021 между АО «БВ» СЗ» и ООО «Волгоградский Промстройпроект».

При разработке проекта организации строительства использованы следующие нормативные документы:

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;
- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов». Основные положения;
- СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве»;
- СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;
- «Правила по охране труда в строительстве», утвержденных приказом № 883н от 11.12.2020;
- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 21.05.2021) г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1. Общие требования;
- СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений»;
- Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения. Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461;
- Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ. РД-11-06-2007;
- Расчетные нормативы для составления ПОС, вып. 1. ЦНИИОМТП Госстроя СССР, 1973 г., актуализировано 01.01.2009.

Проект организации строительства предусматривает круглогодичное производство строительно-монтажных работ с применением современных средств механизации производственных процессов односменным режимом работы.

Взам. инв. №													
Подпись и дата													
Инв. № подл.													
		500/2021-001-ПОС.ТЧ											
		Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Текстовая часть			Стадия	Лист	Листов
							03.23				П	1	
							03.23				ООО "Волгоградский Промстройпроект"		
							03.23						

В геологическом строении площадки до глубины 42 м принимают участие отложения четвертичной и палеогеновой систем. Четвертичная система представлена современными техногенными образованиями (tQ_{IV}), современными оползневыми накоплениями ($dp(mQ_{IIIhV})Q_{IV}$), морскими верхнечетвертичными отложениями хвалынского горизонта (mQ_{IIIhV}) и среднечетвертичными отложениями хазарского горизонта (aQ_{Ihz}); палеогеновая – отложениями царицынской свиты (P_{2cr2})

Грунтовые условия участка строительства схематизированы следующими инженерно-геологическими элементами (ИГЭ): техногенными современными образованиями ИГЭ-1 (выше УПВ), ИГЭ-1а (ниже УПВ), насыпными песками ИГЭ-1б, оползневыми глинами ИГЭ-2, хазарскими суглинками ИГЭ-3, алевролитами палеогена ИГЭ-4, аргиллитоподобными глинами ИГЭ-5, хвалынскими глинами ИГЭ-6

Гидрогеологические условия исследуемой территории обусловлены наличием двух водоносных комплексов: первый – безнапорный в техногенных грунтах, оползневых образованиях и хвалынских глинах; второй – напорный в отложениях хазарского горизонта и трещиноватой верхней зоне неравномерно сцементированных алевролитов палеогена. Водораздельным слоем комплексов служат оползневые образования и морские верхнечетвертичные отложения хвалынского горизонта.

Подземные воды первого от поверхности комплекса на период изысканий (август-сентябрь 2022 г) вскрыты всеми скважинами и установились на глубине 1,3-8,4 м (отметки 1,36-23,36 м) в техногенных грунтах, оползневых и хвалынских глинах. Приведенный уровень подземных вод (УПВ) не является постоянным и подвержен сезонным колебаниям, которые достигают 1.0 м в зависимости от интенсивности атмосферных осадков и утечек из водонесущих коммуникаций.

Разгрузка происходит в сторону р. Волги и, частично, путем испарения и транспирации.

Следует иметь в виду, что в результате строительства и эксплуатации проектируемых домов, при наличии аварийных утечек из водонесущих коммуникаций возможен дальнейший подъем уровня техногенного водоносного горизонта.

Величина прогнозного подъема уровня подземных вод после строительства через 15 лет, определенная по таблице 33 Пособия к СНиП 2.02.01-83* применительно к схеме природных условий 3 и группе предприятий Г, с учетом амплитуды сезонных колебаний (до 1,0 м), составит 2,15 м от глубины залегания грунтовых вод.

Второй от поверхности водоносный горизонт в пределах площадки на хвалынской террасе – безнапорный и сливается с первым водоносным горизонтом, по существу являясь единым водоносным комплексом, заключенным в хазарских отложениях и в трещиноватой верхней зоне царицынских неравномерно сцементированных алевролитов, вскрыт всеми скважинами на глубине 9,3-21,2 м (отметки 1,70-6,56 м). На участке, где залегают глины хвалынского горизонта и оползневые накопления, и подпирают поток подземных вод, воды этого горизонта приобретают напор, величина которого изменяется от 2,1 до 11,7 м. Пьезометрический уровень в отдельных скважинах устанавливается на глубине 2,4-15,0 м (отметки 10.50-13.60 м), либо достигает отметок дневной поверхности, то есть скважины самоизливаются.

Изм.	№ уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

Назначение проектируемых объектов капитального строительства – жилые здания.

Земельный участок с кадастровым номером 34:34:050062:546 имеет сложную форму в плане, с условными габаритными размерами 465×240 м, площадью 157868,0 м².

Проектируемое здание 1 этап является многоэтажным многоквартирным жилым домом; прямоугольными в плане с осявыми размерами 25,6×31,6 м, односекционными. Этажность – 17. Количество этажей – 18.

Степени огнестойкости здания – II.

Класс конструктивной пожарной опасности здания С0 (непожароопасная).

Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3.

Срок эксплуатации жилых домов – 100 лет.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							500/2021-001-ПОС.ТЧ	Лист
										9
Изм.	№ уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата					

В. Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта - для объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств лиц, указанных в части 1 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации

Выполнение работ по строительству жилого дома ведет подрядная строительная организация.

Выбор подрядной строительной организации определяется Заказчиком на основании проведения конкурса (тендера).

Все трудовые ресурсы для производства работ будут обеспечиваться подрядчиком.

Способ производства работ — подрядный.

При осуществлении строительства рекомендуется использование высококвалифицированной рабочей силы подрядных организаций, расположенных в г. Волгограде. Рабочая сила г. Волгограда обеспечена социально-бытовым обслуживанием по месту проживания.

Доставка рабочих к месту работы рекомендуется арендуемым автобусом. Планируется круглогодичное производство строительного-монтажных работ.

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №					500/2021-001-ПОС.ТЧ	Лист
								11
			Изм.	№ уч.	Лист	№ док		Подпись

2. Требуемый монтажный вылет крюка – 38,0 м определен графически;

3. Монтажная высота подъема крюка ($h_{п}$).

Высота подъема крюка ($h_{п}$) определяется по формуле: (РД-11-06-2007):

$$h_{п.} = [(h_3 \pm n) + h_{гр.} + h_{гр.пр.} + 2,3], \text{ м}$$

где n - разность отметок стоянки кранов и нулевой отметки здания – 0,5 м;

h_3 - высота монтажного горизонта от нулевой отметки здания – 56,0 м;

$h_{гр.}$ максимальная высота перемещаемого груза – 0,8 м;

$h_{гр.пр.}$ высота грузозахватного приспособления – 3 м;

1,5 м – запас высоты;

$N_{п} = 56,0 + 3 + 0,8 + 0,5 + 2,3 = 62,6$ м – для крана **КБ-415**.

$N_{п} = 6 + 3 + 0,8 + 1,2 = 11,0$ м. – для крана **КС-3571А** (используется на этапе строительстве нулевого цикла).




Схема определения основных технических параметров стрелового крана при движении вдоль пролета

Расчеты и обоснование размеров зон развала и опасных зон

Высота возможного падения груза (предмета), м	Минимальное расстояние отлета перемещаемого (падающего) предмета, м
	предметов в случае их падения со здания
до 10 м	3,5

Изм.	№ уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

Для предупреждения возникновения опасных зон вне отвода территории при строительстве при перемещении грузов башенным краном вблизи границ стройплощадки необходимо выполнить следующие условия производства работ.

- перенесение транспортных и пешеходных дорог, а также входов и выходов в эксплуатируемое здание за пределы опасных зон;

- защита оконных и дверных проемов, попадающих в опасную зону, специально предназначенными для этого предохранительными ограждениями.

Основные мероприятия по безопасному перемещению грузов краном

1. Перемещаемый краном груз не должен подниматься выше минимально допустимой величины над конструкциями здания и выходить за внешние стены строящегося объекта.

2. Приказом по организации назначить лицо ответственное за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами, за содержание грузозахватных приспособлений и тары в исправном состоянии и стропальщиков.

3. При перемещении грузов на расстоянии менее 7 м от границы рабочей зоны скорость перемещения грузов краном должна быть снижена до минимальной.

4. По одной вертикали совмещение строительных и специальных работ с монтажными не допускается.

Изм.	№ уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	500/2021-001-ПОС.ТЧ		Лист
											17

И. Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций

Основные виды скрытых работ, на выполнение которых составляются отдельные акты:

1. Отрывка котлованов.
2. Обратная засыпка выемок.
3. Устройство искусственных оснований под фундаменты.
4. Установка опалубки для бетонирования монолитных фундаментов, стен, колонн, перекрытий и покрытий.
5. Армирование железобетонных фундаментов, стен, колонн, перекрытий и покрытий.
6. Установка анкеров и закладных деталей в монолитные бетонные и железобетонные конструкции.
7. Бетонирование монолитных бетонных и железобетонных фундаментов, стен, колонн, перекрытий и покрытий.
8. Гидроизоляция фундаментов.
9. Армирование кирпичной кладки стен, колонн, перегородок.
10. Утепление наружных ограждающих конструкций.
11. Монтаж сборных колонн, ригелей, перемычек, плит перекрытий и покрытий, лестничных площадок и маршей.
12. Анкеровка плит перекрытий и покрытий.
13. Замоноличивание монтажных стыков и узлов.
14. Антикоррозийная защита сварных соединений.
15. Установка оконных и дверных блоков.
16. Устройство оснований под полы.
17. Устройство гидроизоляционного ковра.
18. Устройство звукоизоляции полов.
19. Антисептирование и огневая защита деревянных конструкций.
20. Пароизоляция кровли.

Изм.	№ уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	500/2021-001-ПОС.ТЧ	Лист
							20
Изм.	№ уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

Изм.	№ уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

Изм.	№ уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

Изм.	№ уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

Изм.	№ уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

21. Теплоизоляция кровли.
22. Устройство рулонного кровельного покрытия (акт составляется на каждый слой).
23. Устройство кровельных покрытий металлическими профилированными листами.
24. Монтаж устройств молниезащиты и заземления.
25. Монтаж металлоконструкций.
26. Антикоррозийная защита металлоконструкций.
27. Подготовка оснований для устройства верхних покрытий тротуаров, площадок, проездов, автомобильных дорог.

Примерный перечень участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию

1. Отопление и вентиляция.
2. Водопровод и канализация.
3. Электроосвещение и электрооборудование.
4. Связь, телевидение, радио.
5. Технологическое оборудование.
6. Пожарная сигнализация.
7. Автоматическая система пожаротушения.
8. Наружные сети теплоснабжения.
9. Наружные сети водопровода.
10. Наружные сети бытовой канализации.
11. Наружные сети дождевой канализации.
12. Наружные сети электроснабжения.
13. Наружные сети связи.
14. Наружное освещение.

Примерный перечень актов испытания и опробования технических устройств и участков сетей инженерно-технического обеспечения

1. Отопление и вентиляция.
 - 1.1. Акт гидростатического испытания систем отопления и теплоснабжения.
 - 1.2. Акт теплового испытания системы отопления на эффект действия.

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
--------------	----------------	--------------

1.3. Акт гидростатического испытания котлов низкого давления.

1.4. Паспорт вентиляционной системы.

2. Водопровод и канализация.

2.1. Акт испытания систем внутренней канализации и водостоков.

2.2. Акт гидростатического или манометрического испытания системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения.

2.3. Акт обследования водомерного узла.

3. Электротехнические устройства.

3.1 Акт приемки оборудования в монтаж.

3.2. Акт готовности строительной части под монтаж электротехнических устройств.

3.3. Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего освещения.

3.4. Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность монтажа установленных автоматов.

3.5. Акт освидетельствования заземляющих устройств.

3.6 Паспорт заземляющего устройства.

3.7. Протокол измерений сопротивления изоляции.

3.8. Протокол проверки полного сопротивления петля фаза-ноль.

3.9. Протокол проверки обеспечения условий срабатывания УЗО.

3.10. Акт технической готовности электромонтажных работ.

3.11. Акт допуска электроустановки в эксплуатацию.

4. Системы пожаротушения и пожарной сигнализации.

4.1. Акт освидетельствования и испытаний автоматической установки пожаротушения.

4.2. Акт освидетельствования и испытаний системы пожарной сигнализации.

4.3. Акт испытания пожарного водопровода и пожарных гидрантов.

5. Наружные тепловые сети.

5.1 Акт о проведении испытаний трубопроводов на прочность и герметичность.

5.2. Акт о проведении промывки (продувки) трубопроводов.

5.3. Акт о проведении растяжки компенсаторов.

Изм.	№ уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инд. № подл.

6. Наружные сети водоснабжения и канализации.

6.1. Акт о проведении приемочного гидравлического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность.

6.2. Акт о проведении приемочного гидравлического испытания безнапорного трубопровода на прочность и герметичность.

6.3. Акт о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений) хозяйственно-питьевого водоснабжения.

7. Наружные сети электроснабжения.

7.1. Протокол испытания силового кабеля напряжением свыше 1000 В.

7.2 Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабанах перед прокладкой.

7.3. Протокол прогрева кабелей на барабанах перед прокладкой при низких температурах.

7.4. Журнал прокладки кабелей.

7.5. Акт освидетельствования кабельных муфт.

7.6. Акт освидетельствования защитного покрытия кабелей.

8. Системы телевидения, связи, радиоразвязки внутри зданий (сооружений).

8.1. Акт освидетельствования и испытаний внутренних сетей телефонизации.

8.2. Акт освидетельствования и испытаний внутренних сетей радиоразвязки.

8.3. Акт освидетельствования и испытаний внутренних сетей телевидения.

Акты на скрытые работы после их приемки должны передаваться заказчику. Кроме того, при сдаче объекта в эксплуатацию подрядчик обязан передать заказчику сертификаты и паспорта на использованные материалы и изделия, а также исполнительную документацию. Отсутствие у заказчика исполнительной документации и актов на скрытые работы дает основание предполагать, что работы выполнены с нарушениями проектных решений.

Изм.	№ уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

К. Технологическую последовательность работ при возведении объектов капитального строительства или их отдельных элементов

До начала работ на объекте должен быть разработан проект производства работ (ППР).

В основу строительно-монтажных работ заложены следующие положения:

- механизация основных видов работ и сокращение доли ручного труда;
- индустриальная заготовка всех элементов, деталей и конструкций, применение прогрессивных методов производства работ, включая первоочередные подготовительные;
- своевременное обеспечение строительства материалами, деталями и полуфабрикатами;
- соблюдения установленных норм и правил пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда.

Монтажные работы по возведению здания жилого дома осуществляются в следующей последовательности:

- 1) устройство котлована;
- 2) устройство подготовки под фундаменты;
- 3) устройство свайного плитного ростверка;
- 4) монтаж стен подвала;
- 5) монтаж перекрытия подвала; (монтаж конструкций нулевого цикла ведется краном **КС-3571А**);
- 6) обратная засыпка пазух, планировка, обеспечивается сток поверхностных вод с площадки строительства и устанавливается башенный кран;
- 8) монтаж конструкций надземной части ведется башенным краном **КБ-415**;
- 9) монтаж сетей внутренних инженерных сетей;
- 10) прокладка наружных сетей энергообеспечения жилого дома;
- 11) отделочные работы;
- 12) устройство автомобильных дорог;
- 13) благоустройство территории.

Обоснование решений по инженерной подготовке территории

Проектной документацией предусматривается локальная вертикальная планировка по условиям существующей застройки и сложившегося рельефа.

Изм.	№ уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

План организации рельефа разработан на основании топографической съемки и схемы планировочной организации земельного участка в М 1:500 в увязке с отметками прилегающей территории, проездов, с учётом организации отвода атмосферных вод и оптимальной высоты привязки здания.

На всех пересечениях осей проездов определены проектные отметки, а между ними проектные продольные уклоны

Срезка грунта выполняется бульдозером ДЗ110-А.

Размещение отходов со строительной площадки и их утилизация предусмотрены на полигоне захоронения отходов ООО «Комус» по адресу: Волгоградская область, Светлоярский район, в административных границах Большечапурниковского сельсовета в 2,6 км к юго-западу от Волгоградской ТЭЦ-3.

Грунт насыпи уплотняется катком самоходным ДУ-74, при толщине слоя 0,2 м, при проходе по одному следу 8 раз.

Работы по строительству наружных инженерных сетей

До начала производства земляных работ на местности уточняется расположение всех действующих подземных коммуникаций с установкой соответствующих табличек.

Перед началом земляных работ по строительству наружных инженерных сетей производят разбивку трассы на местности. Точность геодезической разбивочной основы принимается по табл. СП 126.13330.2017. Положение оси трассы закрепляют знаками. Места расположения колодцев отмечают специальными столбиками, на которых надписывают номер колодца и расстояние от него до оси трассы.

Устройство траншей для наружных сетей предусмотрено экскаватором ТВЭКС- ЕТ-16, до проектной отметки грунт дорабатывается вручную, вытесняемый грунт отгружается в автосамосвалы и вывозится в постоянный отвал, грунт для обратной засыпки разрабатывается на бровку.

Сборка сетей в плети осуществляется на бровке траншеи.

Трубы сетей водоснабжения и водоотведения, тепловых сетей укладываются на песчаное основание.

Перед укладкой труб проверяют соответствие проекту открытой траншеи – отметку дна, ширину траншеи по низу, заложение откосов, подготовку основания. После укладки труб проверяют прямолинейность осей трубопровода.

При выполнении строительно-монтажных работ нельзя допускать воздействий на трубы не предусмотренных технологическими схемами силовых нагрузок. При выполнении подъемно-транспортных работ применяют мягкие стропы из полимерных материалов или мягкие монтажные полотенца типа ПМ.

Пространство по обе стороны трубы заполняется песком. Обсыпка выполняется послойно до верха трубы с одновременным уплотнением засыпаемого песка так, чтобы труба имела хороший упор.

Изм.	№ уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

- под монолитными фундаментами – бетонная толщиной 100 мм.

До обратной засыпки боковые поверхности подземных конструкций должны быть изолированы в соответствии с требованиями рабочего проекта.

После перекрытия подвальной части дома выполнить обратную засыпку и вертикальную планировку участка.

Обратная засыпка выполняется качественным грунтом непучинистым, непросадочным бульдозером ДЗ110-А.

Разравнивание грунта обратной засыпки вблизи строительных конструкций производится вручную с уплотнением вибротрамбовками Bomag BVT65 и реверсивными виброплитами BomagVPR25/40.

Бурение ям под опоры ограждения, освещения и посадочные ямы рекомендуется вести бурильной машиной типа БКМ-317 (БМ-302). Кроме бурильного оборудования, используется машина, оснащенная грузоподъемным оборудованием, служащим для установки в ямы опор из труб.

При производстве земляных работ руководствоваться СП 45.13330.2017 «СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», указаниями в чертежах, а также типовыми технологическими картами и ППР.

Устройство свайного поля

Свайное поле состоит из 208 шт. свай С120.40-12 весом по 4,85 т.

Сваи забивные С120-40-12 по серии 1.011.1-10 вып.1, вдавливаемые в предварительно пробуренные лидерные скважины 400×400 мм длиной по 12 м.

Выполнения работ по устройству свай включает следующие основные операции:

- геодезическая разбивка осей свайных рядов;
- доставка и монтаж оборудования для погружения, разработка схемы перемещения сваебойной установки с указанием очередности погружения свай согласно ППР;
- доставка и складирование готовых железобетонных свай,
- раскладку свай в рабочей зоне свайного копра;
- пробуривание лидерных скважин;
- пробное погружение свай для уточнения расчета несущей способности сваи (проведение статических испытаний).

Последовательность погружения свай устанавливается ППР с учетом свойств грунта, размером котлована и маневровых особенностей техники.

Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.							Лист
			500/2021-001-ПОС.ТЧ						
Изм.	№ уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата				

Место производства работ должно быть обеспечено средствами пожаротушения и медицинской помощи.

Для подъема кровельных материалов используется башенный кран. Подъем и спуск грузов следует осуществлять в контейнерах или таре. Запрещается сбрасывать с крыши материалы и инструмент.

Элементы и детали кровель, в том числе компенсаторы в швах, защитные фартуки, звенья водосточных труб, сливы, свесы и т.п. следует подавать на рабочие места в заготовленном виде.

Заготовка указанных элементов и деталей непосредственно на крыше не допускается.

Работы по устройству кровельного покрытия включают в себя:

Подготовительные работы:

- ознакомление с документами, подтверждающими надлежащее качество выполнения нижележащих слоев крыши;
- проверка качества основания под кровлю;
- подготовка основания под кровлю;
- подписание акта на скрытые работы;
- организация рабочего места;
- установка согласно проекту монтажных элементов и закладных деталей.

Основные работы:

- укладка нижнего слоя кровельного покрытия;
- укладка верхнего слоя кровельного покрытия;
- укладка кровельного материала на примыканиях.
- устройство примыканий:
- устройство водосточных воронок;
- устройство карнизного свеса;
- устройство примыканий кровли к вертикальным поверхностям парапетов и стен;
- устройство примыканий кровельного ковра к трубам, пучкам труб, анкерам и т.п.;
- устройство деформационных швов.

Подготовка основания под кровлю

Вертикальные поверхности конструкций, выступающих над крышей и выполненных из штучных материалов, оштукатурить цементно-песчаным раствором М150 на высоту подъема дополнительного водоизоляционного ковра, не менее чем на 300 мм.

Изм.	№ уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

500/2021-001-ПОС.ТЧ					
Изм.	№ уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

Лист
37

Укладка верхнего слоя кровельного покрытия

Укладку верхнего слоя кровельного покрытия начинать с пониженных участков. Для кровель с внутренним водостоком первое полотнище материала располагать таким образом, чтобы его центр совпадал с центром воронки.

Расстояние между боковыми стыками кровельных полотнищ в смежных слоях должно быть не менее 300 мм. Торцевые нахлесты соседних полотнищ материала должны быть смещены относительно друг друга не менее чем на 500 мм.

Перекрестная наклейка полотнищ рулонов верхнего и нижнего слоев основного кровельного ковра не допускается.

Признаком достаточного прогрева материала является вытекание битумно-полимерного вяжущего из-под боковой кромки материала до 15 мм, что является гарантией герметичности нахлеста.

Если необходимо приостановить работы по укладке битумно-полимерного материала на крыше на срок более 14 суток, предусматривают меры по защите уложенного материала без крупнозернистой посыпки от воздействия УФ лучей. Это можно сделать при помощи листов плоского шифера или ЦСП, геотекстиля развесом 300 г/м² и других материалов, обеспечивающих надежную защиту от солнечного излучения и не приводящих к разрушению битумно-полимерного материала.

Необходимое оборудование для устройства кровли:

- 1) Горелки газовые ГГ-2 (масса 0,8 кг, тепловая мощность 60 кВт) – для наплавления битумного материала;
- 2) Горелки жидкостные ПВ-1 (масса 1,3 кг) – для наплавления рулонных материалов;
- 3) Редуктор для газа БПО-5-2 (масса 1,6 кг) – для регулирования давления;
- 4) Установка компрессорная СО-243-1 (масса 132 кг, расход воздуха 0,5 м³/мин) – для подачи сжатого воздуха.

Наружная отделка

Наружная ограждающая конструкция представляет собой многослойную конструкцию следующих типов:

– **1-й тип** (выше отм. +0,000): блоки керамзитобетонные ($\rho=1000 \text{ кг/м}^3$), толщина $\delta_3=0,2 \text{ м}$, утеплитель ISOROC (Изофас $\rho=110 \text{ кг/м}^3$), толщина 150 мм; наружная отделка – толстослойная штукатурка 25-30 мм (фактура мелкозернистая) с последующей окраской;

– **2-й тип** (выше отм. +0,000): блоки керамзитобетонные ($\rho=1000 \text{ кг/м}^3$), толщина $\delta_3=0,2 \text{ м}$, утеплитель ISOROC (Изофас $\rho=110 \text{ кг/м}^3$), толщина 150 мм; наружная отделка – руст с отделкой толстослойной штукатуркой с последующей окраской;

– **3-й тип** (выше отм. +0,000): блоки керамзитобетонные ($\rho=1000 \text{ кг/м}^3$), толщина $\delta_3=0,2 \text{ м}$, утеплитель ISOROC (Изофас $\rho=110 \text{ кг/м}^3$), толщина 100 мм; наружная отделка – толстослойная штукатурка 25-30 мм (фактура – вертикальная протяжка) с последующей окраской;

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

										Лист
										39
Изм.	№ уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	500/2021-001-ПОС.ТЧ				

Распиливается камень электрической дисковой пилой с алмазным диском по бетону (сухой рез), либо используется доборный камень для достижения требуемых габаритов.

Кладка стен этажа делится на 3 яруса, высота каждого из которых составляет не более 1,2 м. Кладка стен первого яруса ведется с перекрытия этажа, второго и третьего яруса – с подмостей.

Толщина горизонтальных швов должна составлять 10 +/-2 мм. Для первого ряда толщина сплошного растворного шва может колебаться от 6 до 30 мм в зависимости от поверхности основания.

Вертикальное соединение целых камней:

- выполняется без раствора вплотную без воздушного зазора, путем стыковки паза и гребня укладываемых камней с обязательной затиркой швов с двух сторон растворной смесью.

Попадание растворной смеси в вертикальный шов недопустимо.

Вертикальный шов выполняется сплошным, растворным в случае стыковки:

- двух пиленных камней;
- одного пиленного и целого камней;
- доборных камней для кладки стены;
- доборного камня к пиленному/целому камню;
- двух камней с закладным элементом.

Кладка армируется кладочной сеткой Вр-I, d=4, с ячейкой 50×50 мм каждые три ряда или двумя рядами стержневой арматуры не менее фбА1. Возможно использование композитной арматуры и/или базальтовую сетку с открытой ячейкой как армирующий материал.

Смонтированные стены должны иметь ровные и гладкие поверхности, без загрязнений, наплывов раствора, пустых швов и раковин. Качество кладки определяется требованиями СП 70.13330.2012.

В период неблагоприятных погодных условий для высыхания каменной кладки рекомендуется в конце рабочего дня, стены укрыть пленкой или брезентом для поддержания температурно-влажностного режима, обеспечивающего нарастание прочности раствора.

Конструкции из керамзитобетонных камней в зимних условиях допускается возводить на обыкновенных (без противоморозных добавок) растворах только с последующим своевременным упрочнением раствора с помощью прогрева кладки или на растворах с противоморозными добавками марок не ниже М75 (поташ, нитрит натрия). Вести кладку из керамзитобетонных камней методом замораживания не допускается.

Для обеспечения требуемой надежности конструкций стен в зимних условиях на растворах с химическими добавками должен быть организован систематический контроль их фактической прочности, набираемой в зимний период.

Рабочее место каменщика должно обеспечивать свободный подход к месту кладки, иметь необходимый запас материалов на рабочую смену, полный набор инструментов.

Изм.	№ уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	500/2021-001-ПОС.ТЧ	Лист
							41
Изм.	№ уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

Состав строительного раствора заданной марки для зимних работ, подвижность раствора и сроки сохранения подвижности, устанавливает предварительно строительная организация. Для зимней кладки следует применять растворы подвижностью: 9-13 см — для кладки из обычного кирпича.

При приготовлении раствора с противоморозными добавками следует руководствоваться указаниями в чертежах и справочным приложением 16 СП 70.13330.2012, устанавливающим область применения и расхода добавок, а также ожидаемую прочность в зависимости от сроков твердения растворов на морозе.

Использование замерзшего и отогретого горячей водой раствора запрещается. Запрещается так же добавлять воду или растворы противоморозных добавок в готовую растворную смесь.

Отделочные работы

До начала производства работ поверхность стен и потолков должна быть тщательно просушена. Производство отделочных работ в зимнее время следует вести только после устройства теплового контура, устройства временного отопления и создания в помещениях положительных температур.

Производство работ допускается только при устойчивых температурах (не менее 8°C) воздуха внутри помещения.

При производстве работ руководствоваться требованиями СП 70.13330.2012, СП 45.13330.2017.

Изм.	№ уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	500/2021-001-ПОС.ТЧ	Лист
							44

Изм.	№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Л. Обоснование потребности строительства, реконструкции, капитального ремонта в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях

Потребность в строительных кадрах

Средняя потребность в трудовых ресурсах Птр определена отношением расчетной трудоемкости строительства к продолжительности строительства.

Трудоемкость возведения 1 м³ монолитного здания с сетями и благоустройством, определенная по УСН и аналогам, составляет 6 чел.час.:

$$6 \times 44402,03 \text{ м}^3 = 266412,18 \text{ чел.час.}$$

В общем количестве работающих удельный вес отдельных категорий: рабочих, ИТР, служащих, МОП и охраны – принимается по п.4.14.1. МДС 12-46-2008. Средняя потребность в трудовых ресурсах определена отношением нормативной сметной трудоемкости строительства к продолжительности строительства в таблице 12.1.1-12.1.4.

Таблица 1.

Наименование показателей	Количество
1	2
1. Трудозатраты рабочих кадров, чел. час. <i>17-ти этажный жилой дом (1 этап)</i>	266412,18
2. Трудоемкость строительства, чел.дн.	33301,52
3. Продолжительность работы, мес.	34
4. Среднее количество работающих на строительной площадке, чел:	54
в т.ч.: - рабочих – 84, 5%	45
- ИТР, служащие, МОП и охрана — 15,5 %	9
в том числе: - мужчин 70 %	38
- женщин 30 %	16

Потребность в основных строительномонтажных машинах и механизмах

Потребность в механизмах для строительства одного жилого дома определена по физическим объемам работ и по принятым в настоящем проекте методам производства работ и приведена в таблице.

Таблица 2.

№ п/п	Наименование	Марка (тип)	Потреб., шт.
1.	Башенный кран	КБ-415	1
2.	Кран автомобильный	КС- 3571А	1
3.	Бульдозеры, мощность 118 кВт	ДЗ-110А	1
4.	Экскаватор, емк. Ковша 0,5 - 0,65 м ³	«ТВЭКС» ЕТ-16	1

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

№ п/п	Наименование	Марка (тип)	Потреб., шт.
5.	Экскаватор, емк. ковша 0,32 м ³	ЭО-3322	1
6.	Каток самоходный, 78 л.с.	ДУ-74	1
7.	Компрессор передвижной, производит. 5 м ³ /мин	ЗИФ-55В	1
8.	Сварочный трансформатор, 13,7 кВа	ТДМ-200	1
9.	Автобетоносмеситель, 6 м ³	СБ-92	2
10.	Глубинный вибратор с гибким валом, 1 кВт	ИБ-113	1
11.	Поверхностный вибратор, 0,6 кВт	ИБ-91А	2
12.	Станок для резки арматуры, 3 кВт	СМЖ-172А	2
13.	Станок для гибки арматуры, 3 кВт	СГА-1	2
14.	Автосамосвал, /п 15,0 тс	КАМАЗ-65115-011	2
15.	Автомобиль бортовой, г/п 10 тс	ЗИЛ-133Г2	2
16.	Грамбовка вибротрамбовка	Bomag BVT65	2
17.	Реверсивная виброплита	BomagBPR25/40	2
18.	Растворомешалка, 1,7 кВт	С-588	1
19.	Асфальтоукладчик	ДС-181	1
20.	Стационарный бетононасос	Putzmeister SA140-7D	1
21.	Буровая установка	СО-2	1
22.	Свайный копер 7 т	SUNWARL ZYJ320	1
23.	Экскаватор с обратной лопатой	ЭО-3322	1

Примечание: приведенные машины могут быть заменены на другие, имеющиеся в наличии, но с аналогичными техническими характеристиками. Типы и марки машин уточняются при разработке ППР в технологических картах.

Потребность во временных зданиях и сооружениях

Расчет площадей временных зданий и сооружений произведен на основании п.4.14.4. МДС 12-46-2008, «Расчетных нормативов для составления ПОС» (ЦНИИОМТП часть 1, раздел 10), выполнен для максимальной численности рабочих на строительной площадке и приведен в таблице.

Таблица 3.

Наименование помещения	Нормативный показатель площади, м ² /чел.	Количество пользующихся помещением, чел.	Расчетная площадь, м ²
1	2	3	4
1. Гардеробная	0,7	45	31,5
2. Душевая на 80 % одна сетка на 12 чел.	0,54	45×0,8 (80 %)	19,44
3. Сушилка	0,2	45	9
4. Помещение для обогрева рабочих	0,1	45	4,5
5. Прорабская на 50%	4	9×0,5 (50 %)	18,0
6. Умывальная	0,2	45	9
7. Навес для отдыха и место для курения	0,2	45	9
8. Уборная			

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	№ уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата
------	-------	------	-------	---------	------

500/2021-001-ПОС.ТЧ

Лист

46

Наименование помещения	Нормативный показатель площади, м ² /чел.	Количество пользующихся помещением, чел.	Расчетная площадь, м ²
1	2	3	4
в том числе: - мужчин 70%	0,7×0,1	38	2,66
- женщин 30%	1,4×0,1	16	2,24
9. Помещение приема пищи	одно пос. место на 4 чел.	45	12

Помещение для технической учебы и собраний совмещается с комнатой отдыха и приема пищи.

В бытовых должны быть выделены помещения или места для аптечек с медикаментами, носилок, фиксирующих шин и других средств для оказания первой медицинской помощи пострадавшим.

Согласно приведенным расчетам для стройплощадки, требуется следующий набор временных зданий и сооружений, приведенный в таблице.

Таблица 4.

Наименование помещения	Потребная площадь, м ²	Тип и габариты инвентарных зданий	Площадь здания, м ²	Кол-во, шт.
1	2	3	4	5
1. Гардеробная с сушилкой	40,5	"Универсал"1129-020 (3×6)	15,5	3
2. Помещение для обогрева рабочих	4,5	"Универсал"1129-024 (3×6)	15,5	1
3. Помещение для приема пищи и проведение техучебы	на 12 пос. мест	"Мелиоратор" ИЗК1,2 (3×6) на 14 пос. мест	15,6	1
4. Прорабская	18,0	"Универсал"1129-022 (3×6)	15,5	1
5. Контрольно-пропускной пункт		"Универсал"1129-022 (3×6)	15,5	1
6. Навес для отдыха и место для курения	9,0	2×3 м	6	1
7. Душевая с умывальной (на количество сеток, шт.)	28,44 (на 4 сетки)	"Универсал"1955-026 (3×6)	15,5	2
8. Уборная	4,9	Биотуалет	1,4	4
Щит со средствами пожаротушения				1
Мусороконтейнер бытовых отходов				1
Урны для мусора				4
Устройство для очистки от грязи и мытья обуви				2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	№ уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата
------	-------	------	-------	---------	------

500/2021-001-ПОС.ТЧ

Лист

47

Комната для собраний и техучебы совмещается с комнатой отдыха, обогрева и приема пищи.

Используются уборные с очищаемой емкостью типа «BioSet».

Подготовка и ввод в действие санитарно-бытовых помещений и устройств должны быть закончены до начала основных строительного-монтажных работ на объекте.

Размещается временный административно-бытовой городок строителей в подготовительный период на территории отвода (см. СГП).

Набор требуемых согласно расчетам временных зданий и сооружений уточняется подрядной организацией из имеющихся у нее временных бытовых вагончиков.

Номенклатура, количество и расстановка временных сооружений под хозяйственно-бытовые нужды, а также применяемое оборудование, уточняется при разработке ППР.

Потребность в энергоресурсах и воде

Общее равномерное освещение стройплощадки выполняется в соответствии с ГОСТ 12.1.046-2014 «НОРМЫ ОСВЕЩЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК».

Расчет прожекторной установки производится на основе нормируемой освещенности в горизонтальной плоскости.

Ориентировочное количество прожекторов n , подлежащее установке для создания на площади S (1 этап: 7403,97 м²) требуемой освещенности $E_p = K E_n$, определяется по формуле:

$$n = \frac{m K E_n S}{P_l}$$

$$n = 0,3 \times 1,5 \times 2 \times 7403,97 / 500 = 14 \text{ шт.}$$

Для освещения строительной площадки бытового городка и подъездных путей принимаем 14 шт.

Потребность в энергоресурсах на стройку определена в таблице для строительства 1 этапа по фактической потребности.

Изм.	№ уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Взам. инв. №	Подпись и дата	Инд. № подл.	500/2021-001-ПОС.ТЧ	Лист
										48

Таблица 5.

Наименование электропотребляющих механизмов	Марка	Мощность, кВт	Ед. изм.	Кол-во,	Коэф. Мощности $\cos E_1$	Коэффициент, K_i	Общ. Мощн., кВА
1	2	3	4	5	6	7	8
		P_м				K₁	$\frac{K_1 \times P_m}{\cos E_1}$
Виброрейка	ИБ91-А	0,5	шт.	2	0,7	0,5	0,72
Вибратор глубинный	ИБ-113, ИБ-117А	1	шт.	1	0,7	0,5	0,71
Электроинструменты	По ППР	1	шт.	6	0,7	0,5	4,29
Компрессоры	ЗИФ-55В	2,8	шт.	1	0,7	0,5	2,0
Растворомешалка	С-588	1,7	шт.	1	0,7	0,5	1,21
Станок для резки арматуры	СМЖ-172А	3,0	шт.	2	0,7	0,5	4,28
Станок для гибки арматуры	СГА-1	3,0	шт.	2	0,7	0,5	4,28
		P_{о.в}				K₃	K₃ × P_{о.в}
Бытовые вагончики (отопление, освещение, бытовые приборы)	3,0х6,0м, 3,0х9,0	7,5	шт.	9		0,8	54,00
Склады	3,0х6,0 м	0,015	м ²	18×2		0,8	0,44
		P_{о.н}				K₄	K₄ × P_{о.н}
Наружное освещение	ПЗС-65	1,0	шт.	14		0,9	12,6
		P_{св}				K₅	K₅ × P_{св}
Сварочный трансформатор	ТД-500	12,8	шт.	1		0,6	7,68
Трансформатор понижающий	380х36	1,4	шт.	1		0,6	0,84
Кран подъемный	КБ415	84	шт.	1	0,7	0,5	60,0
Стационарный бетононасос	BSA 1407 D	115	шт.	1	0,7	0,5	82,14
Итого;							235,19

Всего, с коэффициентом $L_x=1,05$, учитывающим потери мощности в сети:

235,19 × 1,05 = 246,95 кВт

С коэффициентом одновременности **0,8** расчетная трансформаторная мощность составит:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	№ уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата
------	-------	------	-------	---------	------

500/2021-001-ПОС.ТЧ

Лист

49

Согласно СП 8.13130.2020, табл. № 2, расход воды на наружное пожаротушение составляет 25 л/с. Пожаротушение на период строительства осуществляется от пожарных гидрантов, расположенных на закольцованной водопроводной сети.

Обеспечение водой строительства производится от временных сетей водопровода (см. СГП) с установкой приборов учета потребляемых ресурсов. Согласно техническим условиям № 123 от 08.06.2022, выданных ООО «Концессии водоснабжения», точка подключения к сетям водоснабжения – муниципальный водовод по ул. им. Циолковского. Стоки, образующиеся на стройплощадке от душевых и умывальных, предусмотрено сбрасывать в накопительный резервуар с вывозом ассенизаторской машиной.

Подача сжатого воздуха осуществляется от компрессорной установки ЗИФ-55В.

Сменная потребность в кислороде, ацетилене и сжатом воздухе для строительства определяется непосредственно в процессе работы. Кислород и ацетилен доставляются в стальных 40-литровых баллонах и хранятся в специально отведенных местах.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
			500/2021-001-ПОС.ТЧ						
Изм.	№ уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата				

М. Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций

Потребную площадь закрытых складов и навесов для хранения материалов рассчитываем по укрупненным нормам («Расчетным нормативам для составления проектов организации строительства», «ЦНИИОМТП» табл. 28, 29).

Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций не требуется.

Таблица 6.

Наименование зданий и сооружений	Тип и габариты инвентарных зданий	Полезная площадь 1 здания, м ²	Кол. контейнеров, шт.
1	2	3	4
1. Навес	Индивидуальный (3×9 м)	27	1
2. Кладовая инструментально-раздаточная	Типовой блок-модуль (3×6 м)	18,0	1
2. Склад материально-технический	Типовой блок-модуль (3×6 м)	18,0	1

Общая площадь закрытых складских помещений 36,0 м².

Открытые складские площадки (табл. 29 «Расчетные нормативы для составления проектов организации строительства») определяются с учетом поставки материалов автомобильным транспортом на расстояние до 50 км на 5 сут. – для кирпича, 12 сут. для арматуры.

Таблица 7.

Наименование материала	Суточная потребность (м ³ , т)	Нормативный показатель	Требуемая площадь, м ²
арматура	0,35 т	1,3	10
кирпич	2,4 тыс. шт.	2,5	30

Размещается временный административно-бытовой городок строителей в подготовительный период на территории отвода (см. СГП).

Набор требуемых согласно расчетам временных зданий и сооружений уточняется подрядной организацией из имеющихся у нее временных бытовых вагончиков.

Хранение сборных железобетонных изделий, щебня, песка не предусматривается, работа предусмотрена с колес.

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Хранение разработанного грунта, пригодного для обратной засыпки, осуществлять на временных складских площадках на полиэтиленовом основании с отсыпкой бортиков из щебня и организацией водоотводных канав со стоком в ливневую канализацию и временный накопительный резервуар.

Изм.	№ уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	500/2021-001-ПОС.ТЧ	Лист
							53
Изм.	№ уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

г) подготовки актов о не качестве строительных материалов, конструкций и изделий, поступающих на строительство;

д) подбора составов бетонов, растворов, мастик, антикоррозионных и других строительных составов и выдача разрешений на их применение; контроль за дозировкой и приготовлением бетонов, растворов, мастик и составов;

е) контроля за соблюдением правил транспортировки, разгрузки и хранения строительных материалов, конструкций и изделий;

ж) контроля за соблюдением технологических режимов при производстве строительномонтажных работ;

з) отбора проб грунта, бетонных и растворных смесей, изготовление образцов и их испытание; контроль и испытание сварных соединений; определение прочности бетона в конструкциях и изделиях неразрушающими методами; контроль за состоянием грунта в основаниях (промерзание, оттаивание);

и) участие в решении вопросов по распалубке бетона и нагрузке изготовленных из него конструкций и изделий;

к) участие в оценке качества строительномонтажных работ при приемке их от исполнителей (бригад, звеньев);

Строительная лаборатория обязана вести журналы регистрации осуществленного контроля и испытаний, в том числе отбора проб, испытаний строительных материалов и изделий, подбора различных составов, растворов и смесей, контроля качества строительномонтажных работ, контроля за соблюдением технологических режимов при производстве работ и т.п., а также регистрировать температуру наружного воздуха.

Строительная лаборатория дает по вопросам, входящим в её компетенцию, указания, обязательные для производственного линейного персонала. Эти указания вносятся в журнал работ и выполнение их контролируется строительными лабораториями.

Изм.	№ уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Взам. инв. №	Подпись и дата	Инд. № подл.	500/2021-001-ПОС.ТЧ	Лист
										59

П. Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования

Применение для строительства специального оборудования, приспособления и оснастки, требующих разработки рабочих чертежей не предусмотрено.

На основании принятых проектных решений разработать проект производства работ (ППР) с указанием применяемых обоснованных организационно-технологических решений для обеспечения оптимальной технологичности производства и безопасности соответствующих видов работ, а также экономической эффективности капитальных вложений.

Р. Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве, реконструкции, капитальном ремонте

Потребность в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве не требуется.

Изм.	№ уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	500/2021-001-ПОС.ТЧ	Лист
							60

8) газоопасные работы (присоединение вновь построенных газопроводов к действующей газовой сети, пуск газа в газопроводы и другие объекты систем газоснабжения при вводе в эксплуатацию, после их ремонта или расконсервации, виды ремонта, связанные с проведением огневых и сварочных работ на действующих внутренних и наружных газопроводах, газоиспользующих установках и другом газооборудовании);

9) кровельные работы газопламенным способом;

10) монтаж оборудования, трубопроводов и воздухопроводов в охранных зонах воздушных линий электропередачи, газопроводов, а также складов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, горючих или сжиженных газов;

11) монтажные работы в действующих теплосиловых и электрических цехах, ремонтные работы на электроустановках в открытых распределительных устройствах и в электрических сетях.

Перечень работ, связанных с повышенной опасностью, выполняемых с оформлением наряда-допуска, и порядок проведения указанных работ устанавливаются приказом работодателя в соответствии с требованиями охраны труда и Правилами.

Наряд-допуск выдается непосредственному руководителю работ (прорабу, мастеру, менеджеру и другим) должностным лицом, уполномоченным приказом работодателя. Перед началом работ руководитель работ обязан ознакомить работников с мероприятиями по безопасности производства работ и провести с ними целевой инструктаж по охране труда с оформлением записи в наряде-допуске.

При выполнении работ в охранных зонах сооружений или коммуникаций наряд-допуск должен выдаваться при наличии письменного разрешения организации – владельца этого сооружения или коммуникации.

Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ, если иной срок не установлен соответствующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации для объектов или видов работ.

Должностное лицо, выдавшее наряд-допуск, обязано осуществлять контроль за выполнением предусмотренных в нем мероприятий по обеспечению безопасности производства работ.

При организации и проведении в ходе строительного производства работ, связанных с перемещением строительных конструкций, грузов и материалов, погрузочно-разгрузочных работ и работ по безопасному размещению материалов и отходов строительного производства, в том числе с применением стационарного или передвижного механизма, используемого для подъема или опускания людей или грузов (далее – подъемное сооружение), работодателем должно быть обеспечено соблюдение требований правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утверждаемых Минтрудом России в соответствии с подпунктом 5.2.28 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 610 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3528), (далее – Положение о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации) и требований Правил.

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							500/2021-001-ПОС.ТЧ	Лист
										66
Изм.	№ уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата					

4) организационные мероприятия (выбор рационального режима труда и отдыха, сокращение времени нахождения в шумных условиях, лечебно-профилактические и другие мероприятия).

Рабочие зоны с превышенным допустимым уровнем шума должны быть обозначены знаками безопасности. Работа в этих зонах без использования средств индивидуальной защиты запрещается.

При эксплуатации строительных подъемников на площадках, с которых производится загрузка или разгрузка кабины (платформы) строительного подъемника, должны быть вывешены правила пользования строительным подъемником, определяющие способ загрузки, способ сигнализации, порядок обслуживания дверей дежурными работниками, запрещение выхода людей на платформу строительного подъемника и указания по его обслуживанию. У мест загрузки или разгрузки кабины или платформы строительного подъемника должны быть сделаны надписи, указывающие вес предельного груза, допускаемого к подъему или спуску.

Над местом загрузки строительного подъемника с открытой платформой на высоте от 2,5 м до 5 м должен быть установлен защитный двойной настил из досок толщиной не менее 40 мм.

Для обслуживания технологического оборудования, на котором устанавливаются технологическая оснастка и детали массой более 15 кг, должны применяться соответствующие подъемные сооружения или устройства, при помощи которых должны производиться установка и снятие обрабатываемых деталей, технологической оснастки.

Опасные зоны видов технологического оборудования, установок и устройств должны быть ограждены, экранированы или иметь устройства, исключающие контакт работников с опасными и вредными производственными факторами.

Обрабатываемые движущиеся строительные материалы, выступающие за габариты оборудования, должны быть ограждены и иметь надежные устойчивые поддерживающие приспособления.

Подвижные защитные устройства (экраны), установленные на оборудовании для ограждения опасных зон, должны быть заблокированы с пуском оборудования. Переносные ограждения должны быть устойчивы.

Для закрывания и открывания ограждений должны быть предусмотрены ручки, скобы и другие устройства.

Ограждения и защитные устройства должны окрашиваться в цвета безопасности.

Для обслуживания оборудования на высоте 1 м и более от уровня пола должны устраиваться специальные площадки с перилами и лестницами с поручнями.

Погрузочно-разгрузочные работы

Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться механизированными способами согласно требованиям федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 № 461.

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

										Лист
										69
Изм.	№ уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	500/2021-001-ПОС.ТЧ				

После каждого перемещения электрооборудования, применяемого при прогреве бетона, на новое место следует измерить сопротивление изоляции мегаомметром.

Монтажные работы

Работодатель обязан в рамках СУОТ проанализировать опасности и их источники, представляющие угрозу жизни и здоровью работников при монтаже элементов конструкций, трубопроводов и оборудования (далее – выполнение монтажных работ).

При наличии профессиональных рисков, вызванных установленными опасностями, безопасность монтажных работ должна быть обеспечена на основе выполнения требований по охране труда, содержащихся в проектной и организационно-технологической документации на строительное производство:

1) определение марки кранового оборудования, его грузо-высотных характеристик, мест установки и опасных зон при его работе, технические способы его безопасной установки, способы подъема и установки монтируемых несущих конструкций, исключающие их дисбаланс, неустойчивость или перекашивание в процессе этих операций;

2) обеспечение безопасности рабочих мест на высоте;

3) определение последовательности установки конструкций;

4) обеспечение устойчивости конструкций и частей здания в процессе сборки;

5) определение схем и способов укрупнительной сборки элементов конструкций;

6) порядок (последовательность) монтажа элементов конструкции с целью исключения их обрушения в результате потери устойчивости;

7) применение лестниц, настилов, подмостей, платформ, подъемных клетей, монтажных люлек и других аналогичных средств, ограждений, мобильных рабочих платформ.

На участке (захватке), на котором выполняются монтажные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.

При возведении зданий и сооружений запрещается выполнять работы, связанные с нахождением людей в одной захватке (участке) на этажах (ярусах), над которыми производятся перемещение, установка и временное закрепление элементов сборных конструкций и оборудования.

При невозможности разбивки зданий и сооружений на отдельные захватки (участки) одновременное выполнение монтажных и других строительных работ на разных этажах (ярусах) допускается только в случаях, предусмотренных организационно-технологической документацией, при наличии между ними надежных (обоснованных соответствующим расчетом на действие ударных нагрузок) междуэтажных перекрытий.

Использование установленных конструкций для прикрепления к ним грузовых полиспастов, отводных блоков и других монтажных приспособлений допускается только при согласовании с проектной организацией, выполнившей рабочие чертежи конструкций.

Монтаж конструкций зданий (сооружений) следует начинать с пространственно-устойчивой части (связевой ячейки, ядра жесткости и другой).

Взам. инв. №						Лист
Подпись и дата						500/2021-001-ПОС.ТЧ
Инв. № подл.	Изм.	№ уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

Не допускается нахождение работников под монтируемыми элементами конструкций и оборудования до установки их в проектное положение.

При необходимости нахождения работников под монтируемым оборудованием (конструкциями) должны осуществляться специальные мероприятия, обеспечивающие безопасность работников.

Навесные металлические лестницы высотой более 5 м должны быть оборудованы вертикальным стальным страховочным канатом диаметром не менее 6 мм с ловителем для закрепления карабина страховочной привязи или ограждены металлическими дугами с вертикальными связями, а также прикреплены к конструкциям или оборудованию. Подъем работников по навесным лестницам на высоту более 10 м допускается в том случае, если лестницы оборудованы площадками отдыха не реже чем через каждые 10 м по высоте.

Расчалки для временного закрепления монтируемых конструкций должны быть прикреплены к опорам. Количество расчалок, их материалы и сечение, способы натяжения и места закрепления устанавливаются организационно-технологической документацией.

Расчалки должны быть расположены за пределами габаритов движения транспорта и строительных машин. Расчалки не должны касаться острых углов других конструкций. Перегибание расчалок в местах соприкосновения их с элементами других конструкций допускается лишь после проверки прочности и устойчивости этих элементов под воздействием усилий от расчалок.

Элементы монтируемых конструкций или оборудования во время перемещения должны удерживаться от раскачивания и вращения гибкими оттяжками.

Строповку конструкций и оборудования необходимо производить средствами, обеспечивающими возможность дистанционной расстроповки с рабочего горизонта в случаях, когда высота до замка грузозахватного средства превышает 2 м.

До начала выполнения монтажных работ необходимо установить порядок обмена сигналами между работником, руководящим монтажом, и машинистом подъемного сооружения. Сигналы должны подаваться сигнальщиком из числа стропальщиков, назначаемым работником, ответственным за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений, кроме сигнала “Стоп”, который может быть подан любым работником, заметившим опасность.

В особо ответственных случаях (при подъеме конструкций с применением сложного такелажа, метода поворота, при надвижке крупногабаритных и тяжелых конструкций, при подъеме их двумя или более механизмами) работы по перемещению грузов должны производиться под непосредственным руководством работника, ответственного за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений.

Строповку монтируемых элементов следует производить в местах, указанных в рабочих чертежах, и обеспечить их подъем и подачу к месту установки в положении, близком к проектному.

Запрещается подъем элементов строительных конструкций, не имеющих монтажных петель, отверстий или маркировки и меток, обеспечивающих их строповку и монтаж.

Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи необходимо производить до их подъема.

Изм.	№ уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата
Изм.	№ уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата
Изм.	№ уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

Взам. инв. №

Подпись и дата

Изм. № подл.

При монтаже оборудования с использованием домкратов должны быть приняты меры, исключающие возможность перекоса или опрокидывания домкратов.

Работы под воздействием сжатого воздуха выполняются с соблюдением требований Правил.

Испытание смонтированного оборудования и трубопроводов

Работодатель обязан в рамках СУОТ с учетом пункта 5 Правил проанализировать опасности и их источники, представляющие угрозу жизни и здоровью работников при проведении пневматических и гидравлических испытаний смонтированного оборудования и трубопроводов.

При наличии профессиональных рисков, вызванных установленными опасностями, безопасность испытания оборудования и трубопроводов должна быть обеспечена на основе выполнения требований по охране труда, содержащихся в проектной организационно-технологической документации на строительное производство:

- 1) определение программы проведения испытания;
- 2) меры безопасности при выполнении работ в траншеях, колодцах и на высоте;
- 3) особые меры безопасности при проведении пневматических испытаний смонтированного оборудования и трубопроводов, а также опробовании оборудования под нагрузкой.

Испытания смонтированного оборудования и трубопроводов должны проводиться под непосредственным руководством специалистов монтажной организации.

Перед испытанием оборудования руководителю работ необходимо:

- 1) ознакомить работников, участвующих в испытаниях, с порядком проведения работ и с мероприятиями по безопасному их выполнению;
- 2) предупредить работников смежных участков о времени проведения испытаний;
- 3) провести визуальную, а при необходимости с помощью приборов проверку крепления оборудования, состояния изоляции и заземления его электрической части, наличия и исправности арматуры, пусковых и тормозных устройств, контрольно-измерительных приборов и заглушек;
- 4) оградить и обозначить соответствующими знаками зону испытаний;
- 5) при необходимости установить аварийную сигнализацию;
- 6) обеспечить возможность аварийного выключения испытуемого оборудования;
- 7) проверить отсутствие внутри и снаружи испытуемого оборудования посторонних предметов;
- 8) обозначить предупредительными знаками временные заглушки, люки и фланцевые соединения;

Изм.	№ уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

2) отключить оперативные цепи, цепи сигнализации, силовые цепи привода и цепи подогрева;

3) закрыть и запереть на замок задвижки на трубопроводах подачи воздуха в баки выключателя и на пневматических приводах, выпустить имеющийся в них воздух;

4) вывесить плакаты на ключах и кнопках дистанционного управления “Не включать. Работают люди”.

Одновременная работа на приводах и на коммутационных аппаратах запрещается.

При работах на трансформаторах тока выводы вторичных обмоток до полного окончания монтажа подключаемых к ним цепей должны быть замкнуты накоротко на зажимах трансформатора и заземлены. Выводы трансформаторов напряжения должны быть заземлены на время монтажа.

При измерениях сопротивления изоляции в процессе сушки электрическим током питание намагничивающей и рабочих обмоток должно отключаться.

Во время проверок и измерений, связанных с подачей напряжения, находиться на крышке силового трансформатора запрещается.

Пайка (сварка) электродов в аккумуляторных помещениях допускается не ранее чем через 2 часа после окончания зарядки аккумуляторной батареи.

Измерять напряжение и плотность электролита следует в резиновых перчатках, респираторе, стоя на изолирующем резиновом коврике.

Проверка состояния полюсных зажимов аккумуляторов должна производиться в диэлектрических перчатках. При подтягивании болтов, соединяющих аккумуляторы друг с другом, должны быть приняты меры против случайного прикосновения ключа к пластинам аккумуляторов разной полярности.

Затягивание проводов через протяжные коробки, ящики, трубы, блоки, в которых уложены провода, находящиеся под напряжением, а также прокладка проводов и кабелей в трубах, лотках и коробках, не закрепленных по организационно-технологической документации, не допускаются.

Измерения мегаомметром сопротивления изоляции проводов и кабелей производить в соответствии с требованиями правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.

При монтаже воздушной линии электропередачи необходимо:

1) заземлять участки смонтированной линии электропередачи с расстояниями между заземлителями не более 3 км;

2) располагать провода или подъемные тросы на высоте не менее 4,5 м, а в местах проезда транспорта – на высоте не менее 6 м.

При натяжении провода не допускается нахождение работников со стороны внутреннего угла.

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
			500/2021-001-ПОС.ТЧ							98
			Изм.	№ уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

- сбор стоков от душевых во временную накопительную емкость.

Хранение строительных материалов на открытых складских площадках предусматривается на полиэтиленовой (или аналогичной) пленке с отсыпкой бортиков из щебня, препятствующих образованию аварийных стоков. Воду с открытых складских площадок отводить в водоприемные лотки с последующим отводом в ливневую канализацию и временный накопительный резервуар.

Накопительный резервуар рассчитан на 3-х суточный запас.

Из накопительного резервуара стоки по мере накопления вывозятся для передачи в сеть ливневой канализации.

Движение машин и механизмов, складирование и хранение материалов решается только в местах установленных проектом производства работ.

Отходы, образующиеся при производстве СМР (огарки сварочных электродов, жестяные банки из-под краски, бытовые отходы, обрезки отделочных, изоляционных материалов, утеплителя и пр.) селективно собираются в металлические контейнеры с крышками, установленными на временной бетонной площадке (место расположения указано на СГП). Бытовые отходы необходимо вывозить на ТБО по договору с коммунальной службой района.

Размещение отходов со строительной площадки и их утилизация предусмотрены на полигоне захоронения отходов ООО «Комус» по адресу: Волгоградская область, Светлоярский район, в административных границах Большечепурниковского сельсовета в 2,6 км к юго-западу от Волгоградской ТЭЦ-3.

Отходы металлоконструкций, стальных трубопроводов, металлов и чугуна сортируются и вывозятся на предприятия «Вторчермета».

Запрещается сжигание отходов на площадке строительства. Расходы по вывозу отходов и строительного мусора с площадки учтены сметными нормами.

Также должны соблюдаться требования по охране окружающей среды, которые содержатся ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель», ГОСТ 17.2.2.05-97 «Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы определения выбросов вредных веществ с отработавшими газами дизелей, тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин» и в СНиП 12-01-2004.

Ответственность за соблюдение проектных решений по охране окружающей среды при производстве СМР несет генподрядчик.

Т.(1) Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период строительства, реконструкции, капитального ремонта

На время строительства проектом предусмотрено оборудование территории объекта временным защитно-охранным ограждением, высотой 2 м по ГОСТ Р 58967-2020, выполняемое силами и средствами Подрядной организации.

Посты круглосуточной охраны предусмотрены в проектируемом КПП, установленном в подготовительный период.

Изм.	№ уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

У. Обоснование принятой продолжительности строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства и отдельных этапов строительства, реконструкции

Согласно ТЭП, общая площадь жилой части дома составляет 10846,85 м² и является согласно п. 24 приложения справочного к СНиП 1.04.03-85*, стр. 235 показателем для определения продолжительности строительства жилых зданий.

Согласно п.10 общих указаний раздела «Жилые здания» продолжительность строительства устанавливается по сумме общей площади жилой части и 50 % площади подвала и 75 % площади чердака (чердак отсутствует).

Нормируемая площадь составит:

$$T1=10846,85+0,5\times 660,57= 11177,14 \text{ м}^2$$

Заданная характеристика жилого здания находится в интервале указанных в таблице раздела 3 «Непроизводственное строительство» глава 1 «Жилые здания» площадей 6000 м² и 12000 м² с нормами продолжительности соответственно 12 мес. и 14 мес., применяем метод линейной интерполяции.

Определяем продолжительность строительства на единицу прироста мощности:

$$(14-12) \div (12,0-6,0) =0,33$$

$$\text{Прирост мощности } 11,2 \text{ тыс. м}^2 - 6,0 \text{ тыс. м}^2 = 5,2 \text{ тыс. м}^2$$

Продолжительность строительства жилого дома с учетом интерполяции:

$$\text{Трасч}=12+5,2\times 0,33=13,72 \text{ мес.}$$

Нормативная продолжительность строительства отдельных частей дома приведена в таблице 8.

Таблица 8.

№ по СГП	Объект	Продолжительность строительства, мес.	в том числе			
			подготовит. период (Т пп)	ниже 0,000	выше 0,000	отделка
1	Жилой дом	13,72	1	2	7,72	3

В соответствии с ФЕР 05-01-093-01 «Погружение железобетонных свай вдавливанием статической нагрузкой 80 т, сваи длиной 12 м» трудоемкость устройства сваи 1,4 чел.час на 1 м³ свай.

Количество свай – 208 шт., общий объем бетонирования – V=790,2 м³, бригада работающих – 7 чел.

$$1,4\times 790,2=1106,28 \text{ чел.час.}$$

$$1106,28\div 8\div 22\div 8=0,9 \text{ мес.}$$

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	№ уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	500/2021-001-ПОС.ТЧ	Лист
							104

В соответствии с ФЕР 05-01-101-01 «Бурение скважин глубиной до 15 м шнековым способом буровыми установками в мерзлых грунтах при устройстве свайных оснований под здания и сооружения под установку свай диаметром 250 мм» трудоемкость 125,15 чел.час на 100 м бурения.

Количество свай – 208 шт., длина L=11 м, бригада работающих – 7 чел.

$208 \times 11 \times \div 100 \times 125,15 = 2863,43$ чел.час.

$2863,43 \div 8 \div 22 \div 7 = 2,32$ мес.

Общая продолжительность строительства составит: $13,72 + 0,9 + 2,32 = 16,94$ мес.

Нормативная продолжительность строительства отдельных частей дома приведена в таблице 9.

Таблица 9.

№ по СГП	Объект	Продолжительность строительства, мес.	в том числе			
			подготовит. период (Т пп)	ниже 0,000	выше 0,000	отделка
1	Жилой дом	16,94	1	2+0,9+2,32	7,72	3

С учетом обеспечения нормальной жизнедеятельности жителей близлежащих жилых домов время производства строительных работ определяется в одну смену, с 9.00 до 18.00. В СНиП 1.04.03-85* заложена технология производства строительных работ в 2 смены. Расчетная продолжительность строительства (Тр) жилого дома составит ~ 34 мес.

Для обеспечения расчетной продолжительности строительства финансирование строительства должно выполняться в соответствии с показателями задела, приведенными в таблице 10.

Таблица 10.

Объект	Нормы задела в строительстве по кварталам в % от сметной стоимости											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Жилой дом	4	10	21	31	41	51	61	71	80	89	96	100

Примечание: показатели задела на расчетную продолжительность строительства приведены нарастающим итогом.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	№ уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	500/2021-001-ПОС.ТЧ	Лист
							105

- выбор сроков начала строительства объектов и величины задела с учетом выполнения в теплое время года работ, требующих повышенного расхода энергоресурсов в условиях отрицательных температур.

Мероприятия, реализуемые в процессе организационно-технологической подготовки производства, в том числе:

- обоснование и описание устройств и технологий, применяемых при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте зданий, строений и сооружений, и материалов, позволяющих исключить нерациональный расход энергетических ресурсов в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий, строений и сооружений;

- обоснование выбора оптимальных технологических и инженерно-технических решений при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объекта капитального строительства с целью соответствия требованиям энергетической эффективности;

- разработка стройгенплана с учетом минимальных затрат на освещение (реализация этого мероприятия возможна при компактной схеме размещения строительной площадки);

- выбор временных зданий и сооружений с ограждающими конструкциями, имеющими высокий коэффициент сопротивления теплопередаче;

- разработка календарных планов производства работ с их обязательной оптимизацией по критерию расхода энергоресурсов во времени;

- выбор малоэнергоемких типов машин и механизмов с минимальным расходом энергоресурсов в зимних условиях;

- выбор технологии производства работ на альтернативной основе с учетом критерия величины расхода энергоресурсов.

Мероприятия, реализуемые в процессе производства работ, в том числе:

- осуществление мер, предусмотренных проектной и организационно-технологической документацией;

- оперативное реагирование на основе метеорологических прогнозов и фактического состояния погодных условий;

- использование безобогревных, малоэнергоемких технологических методов производства строительных работ;

- организация четкого учета и контроля расхода энергоресурсов;

Мероприятия, реализуемые при разработке и внедрении современных передовых технологий, техники и пр., в том числе:

- создание новых материалов и конструкций, исключаящих или снижающих расход энергоресурсов на стройплощадке;

- создание новых модификаторов, обеспечивающих протекание беспроегровных технологических процессов;

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
	Изм. № подл.	Взам. инв. №
	Изм. № подл.	Взам. инв. №

- создание и внедрение новых технологий, обеспечивающих снижение затрат энергоресурсов;

- создание и внедрение новых малоэнергоемких машин и механизмов для производства строительного-монтажных работ;

- создание и внедрение специальных малоэнергоемких машин, оснастки и оборудования, предназначенных для производства строительного-монтажных работ в зимних условиях.

Энергетическая эффективность здания достигнута за счет применения следующего комплекса мероприятий:

- использование компактной формы жилого здания, обеспечивающей существенное снижение расхода тепловой энергии на отопление здания;

- рациональное расположение оконных проемов проектируемых помещений, а также их оптимальные габариты;

- дополнительная тепловая защита отапливаемого объема при помощи остекленных лоджий квартир;

- устройство двойных тамбуров при входе в здание;

- использование многослойной конструкции наружных стен и покрытия с применением эффективных теплоизоляционных материалов.

В целях экономии электроэнергии в проекте применяются светильники светодиодные, обеспечивающие необходимый уровень освещенности, но при этом с низким потреблением электроэнергии.

Кабели и провода применяются с медными электропроводными жилами, обеспечивая низкий уровень потерь электроэнергии и ее качество в соответствии с ГОСТ 32144-2013.

Учет электроэнергии выполнен на вводе в ВРУ-0,4 кВ. В качестве счетчиков электроэнергии применяются счетчики С308, 400В, 0,5S; 10А.

Принятые технические решения соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочим проектом мероприятий.

Строительные материалы, изделия и конструкции обладают свойствами, обеспечивающими требованиям энергосбережения и энергоэффективности. Строительные материалы, изделия и конструкции, выполняющие функции теплоизоляции зданий и сооружений, по теплофизическим характеристикам соответствуют законодательству об энергосбережении.

Заполнение оконных проемов в жилом здании выполнено оконными блоками из ПВХ профиля с двухкамерными стеклопакетами. Наружные и внутренние двери в здании выполнены пластиковыми и металлическими. В целях сокращения расхода теплоты на отопление зданий в холодный и переходный периоды года предусмотрено устройство двух тамбуров при входе в жилой дом. Входные двери – металлические с выполнением требований по повышенному сопротивлению теплопередаче.

Взам. инв. №	Подпись и дата	Инд. № подл.							Лист
			500/2021-001-ПОС.ТЧ						
Изм.	№ уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата				

Исходя из климатических условий района строительства и производственной базы материалов, в проекте приняты решения по утеплению стен, утепления покрытия, перекрытия между первым этажом и техническим подвалом. Данные по толщине утеплителя приняты на основании произведенных теплотехнических расчетов.

Основные технико-экономические показатели

1.	Общая продолжительность строительства, мес.,	34
2.	- в том числе подготовительный период, мес.	1
3.	Среднее количество работающих, чел.,	54
4.	- в том числе рабочих, чел.	45

Изм.	№ уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	500/2021-001-ПОС.ТЧ	Лист
							109
Индв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №					

Графическая часть

Изм.	№ уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	500/2021-001-ПОС.ТЧ	Лист
							110

Календарный план строительства, 17-ти этажного жилого дома

Наименование работ	Время строительства															
	1-й год				2-ой год				3-й год				4-й год			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
<u>Подготовительные работы</u>																
Временные здания и сооружения	■															
1. Снос зеленых насаждений	■															
2. Наружные сети водоотведения		■	■						■	■	■					
<u>Наружные сети и сооружения</u>																
3. Наружные сети водоснабжения									■	■	■					
4. Тепловая сеть											■	■				
<u>Объекты энергетического хозяйства</u>																
5. Наружное электроснабжение									■	■	■					
<u>Основные объекты строительства</u>																
6. Жилое здание. Общестроительные работы ниже отм. 0,000	■	■	■	■												
7. Жилое здание. Общестроительные работы выше отм. 0,000			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8. Внутренние инженерные сети, черновая отделка								■	■	■	■	■	■	■	■	■
9. Чистовая отделка, оборудование										■	■	■	■	■	■	■
<u>Благоустройство и озеленение территории</u>																
10. Благоустройство и озеленение												■	■	■	■	■
<u>Ввод в эксплуатацию</u>																
11. Ввод в эксплуатацию														■	■	■

Изм. № подл.	
Подпись и дата	
Взамен инв. №	


Изм.	Кол.	Лист	№до	Подп.	Дата

500/2021-001-ПОС.ПЗ

Ведомость жилых и общественных зданий и сооружений

Номер на плане	Наименование и обозначение	Этажность	Количество		Площадь, м²				Строительный объем, м³
			зданий	квартир	застройки	общая нормируемая	здания	всего	
1	Жилой дом №1 (проектируемый)	17	1	211	804,83	804,83	3633,48	3633,48	44402,03
11	Локальные очистные сооружения	-	1	-	20,4	20,4	-	-	-
14	Узел учета газа	-	1	-	3,32	3,32	-	-	-
15	Котельная	-	1	-	184,0	184,0	-	-	-
16	Трансформаторная подстанция	-	1	-	73,6	73,6	-	-	-

Ситуационный план




Условные обозначения

- Граница земельного отвода
- Граница 1 очереди строительства
- 1 Проектируемый объект
- Перспектива застройки
- КПП Контрольно-пропускной пункт
- БП, Д Временные сооружения
- Т Биотуалет
- Н Навес
- С1 Открытый инструментальный склад
- С2 Склад материально-технический
- П Пожарный щит
- И Информационный щит
- Открытая складская площадка
- Временный проезд с твердым покрытием (плиты ПАГ)
- Временный проезд с твердым покрытием на последующие этапы строительства (плиты ПАГ)
- Ограждение временное защитно-охранное инвентарное (с защитным козырьком)
- Пункт мойки колес
- Границы опасной зоны при падении груза со здания
- Линия ограничения поворота крана
- Линия предупреждения об ограничении
- Граница опасной зоны при перемещении грузов краном
- Урна
- ⊙ Проектор
- ⊙ Знак закрепления осей
- Границы зоны влияния проектируемого объекта
- В1 Хоз-питьевой водопровод проектируемый
- К1 Бытовая канализация проектируемая
- К2 Ливневая канализация проектируемая
- Теплотрасса двухтрубная подземная
- Г2 Сети газоснабжения проектируемые
- W6кВ Сети электроснабжения 6кВ проектируемые
- W0,4кВ Сети электроснабжения 0,4кВ проектируемые

Примечание:

1. Очередность строительства этапов определяется в ППР.
2. Номенклатура, количество и расстановка временных сооружений под хоз.-бытовые нужды, а также применяемое оборудование, уточняется после выполнения раздела ППР

					500/2021-001-ПОС		
					Жилая застройка, расположенная по адресу: г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. им. Степана Разина, 25. I очередь строительства. 1 этап		
1	-	зам.	040.23	04.23	Стая	Лист	Листов
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	П	2
Разраб.	Борзова				03.2023	ООО "Волгоградский Промстройпроект"	
Н.контр.	Кобченко				03.2023		
					Стройгенплан М 1:500		



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КОМУС»**

Юр. адрес: 404180 Волгоградская обл. Светлоярский район, п. Кирова ул.Новая,1

Адрес офиса: г. Волгоград, ул.Моцарта,19

✉ **400051, г. Волгоград, а/я 10**

e-mail: komus01@yandex.ru

ИНН 3426007890 КПП 342601001

Тел / факс 8-8442-99-52-74

☎ 8-904-77-00-398; 8-904-439-36-31

№ 103 от «02» сентября 2022г.

Генеральному директору
АО «БЕРЕГ ВОЛГИ» СЗ
А.В. Карпишинец

Коммерческое предложение

Компания ООО «Комус» предлагает Вам свои услуги по размещению отходов с территории города Волгограда и Волгоградской области.

Наше предприятие работает на рынке услуг Волгограда и Волгоградской области с 2005 года, и специализируется на предоставлении организациям и частным лицам полного комплекса услуг по сбору, транспортировке, переработке и утилизации промышленных, строительных и крупногабаритных отходов.

ООО «Комус» имеет свой полигон захоронения отходов, который находится по адресу: Волгоградская область, Светлоярский район, в административных границах Большечепурниковского сельсовета в 2,6 км к юго-западу от Волгоградской ТЭЦ-3. Полигон осуществляет прием отходов от заказчика с 06.00час до 18.00час ежедневно, без выходных.

Отходы, возможные к приему на полигон ООО «Комус»:

- отходы III и IV классов опасности, согласно лицензии № 00196 серия 034 от 18 февраля 2016 года на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов III – IV классов опасности;
- твердые отходы V класса опасности, согласно федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО)

Стоимость по размещению строительных отходов (транспортом заказчика) составляет 550 руб. 00 коп. за 1 тонну, без НДС (Предприятие работает по упрощенной системе налогообложения. Уведомление ИМНС № 13 от 30.12.2002г.)

По всем возникающим вопросам, просим Вас обращаться по нашему фактическому адресу: 400029, г.Волгоград, ул.Моцарта дом 19, (почтовый адрес: 400051, г.Волгоград а/я- 10), а так же на электронную почту: komus01@yandex.ru.

Контактный телефон: директор- Рыблов Александр Васильевич: 8-904-405-49-67

начальник ОРО- Сиротин Илья Андреевич: 8-937-732-09-99

С уважением,
Директор



А.В. Рыблов